

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Від «23» 07 2026 року

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
м.Шепетівка вул.(прив.) Хмельового № 31

1) Відсутнє ізольоване покриття гладкою поверхнею

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Газопровід Ø 50-65; Ø 32-40; Ø 20-56; Ø — —; Ø — —, Газовий стояк Ø 20-9, газовий кран Ø 20-72; Ø — —; Ø — —, Муфтове з'єднання Ø 20-22; Ø — —; Ø — —, Футляр газовий 94.

Футляр газовый - 99.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.07.26р.
(дата)

Бод підпису встановились
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Технічний паспорт
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює / надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ресурссервіс	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Хвилювова, 31	
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5	
Рік введення в експлуатацію ВБСГ		
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	50	
Дата складання технічного паспорта	23.07.2026р	

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	Загальна довжина ВБСГ (фасади, сходові, клітка, стояки) - <u>161</u> м.п.
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Газопровід фасадний: Ду <u>50</u> мм. L - <u>65</u> м.п., Ду <u>32</u> мм. L - <u>40</u> м.п. Ду <u>20</u> мм. L - <u>56</u> м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Газопровід внутрішній (сходові, клітка): Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Газопровід внутрішній (стояк): Ду <u>20</u> мм. L - <u>59</u> м.п., Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Кількість стояків газових	Стояк газовий: Ду <u>20</u> , <u>9</u> шт; Ду ____ , ____ шт; Ду ____ , ____ шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Газопровід загального користування: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ <u>20</u> мм, <u>22</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Газопровід через квартири: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ <u>20</u> мм, <u>50</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Муфтове з'єднання : ДУ <u>20</u> мм, <u>22</u> шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Фланцеве з'єднання: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран на газопроводі вводі : ДУ <u>50</u> мм
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Через стіни <u>22</u> шт. Через перекриття <u>72</u> шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: « <u>23</u> » <u>07</u> 202 <u>6</u> р. Завершення: « <u>23</u> » <u>07</u> 202 <u>6</u> р.
Виконавець робіт	ПрАТ «Шепетівкагаз»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (на підставі типового договору укладеним шляхом приєднання)
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проектної документації: <u>ТАК</u> / <u>НІ</u> Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв: <u>ТАК</u> / <u>НІ</u> Відсутність актів перевірок та прочищення ДВК: <u>ТАК</u> / <u>НІ</u> Кабеля на газопроводі: <u>ТАК</u> / <u>НІ</u> Защитний газопровід: <u>ТАК</u> / <u>НІ</u> (зайве закреслити) Не допусків в квартири для ТО _____ - од. Не допуск до ТО ВБСГ будинку _____ - од.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <u>11</u> од.
Запірні пристрої	справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>газопровід підлягає експлуатації</u> <u>витоки газу усунуто.</u>


Представник виконавця



(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

23.07.26.
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)



(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)