

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка
(місце складання)

від «01» 07 2026 року

Працівниками виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» Начальник АЕС Швець І.С. майстер АЕС Тростинський С.Р. слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Коськовецький О.В., слюсар АЕС Слободенюк М.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м.Шепетівка вул. (прив.) Соборності № 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутня ізоляційне покриття газопроводу
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø 65-48; Ø 50-133; Ø 25-21; Ø 20-89; Ø —, Газовий стояк Ø 20-12, газовий кран Ø 50-1; Ø 25-3; Ø 20-195, Муфтове з'єднання Ø 50-1; Ø 25-3; Ø 20-89, Футляр газовий - 185.

Необхідне газопостачання газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тростинський С.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Л.Є. Воробська Л. Воробська
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

О.А. Сімарук
(підпис замовника)

О.А. Сімарук

158 кв 60

Технічний паспорт
внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює / надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ОСББ
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Соборності, 5
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	—
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	106
Дата складання технічного паспорта	1.07.2026р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	Загальна довжина ВБСГ (фасади, сходові, клітка, стояки) - 1349
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Газопровід фасадний: Ду 65 мм. L - 48 м.п., Ду 50 мм. L - 133 м.п. Ду 25 мм. L - 21 м.п. Ду 20 мм. L - 859 м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Газопровід внутрішній (сходові, клітка): Ду 20 мм. L - 24 м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Газопровід внутрішній (стояк): Ду 20 мм. L - 228 м.п., Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Кількість стояків газових	Стояк газовий: Ду 20 , 12 шт; Ду ____ , ____ шт; Ду ____ , ____ шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Газопровід загального користування: Кран не кульовий: Ду ____ мм, ____ шт; Ду 50 мм, ____ шт; Ду 25 мм, ____ шт; Кран кульовий: Ду 50 мм, 1 шт; Ду 25 мм, 3 шт; Ду 20 мм, 12 шт; Ду 20 мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Газопровід через квартири: Кран не кульовий: Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: Ду 20 мм, 183 шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Муфтові з'єднання : Ду 50 мм, 1 шт; Ду 25 мм, 3 шт; Ду 20 мм, 89 шт; Фланцеві з'єднання: Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Ду ____ мм, ____ шт; Кран на газопроводі вводу : Ду ____ мм
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Через стіни 29 шт. Через перекриття 96 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: « <u>1</u> » <u>07</u> 202 <u>6</u> р. Завершення: « <u>1</u> » <u>07</u> 202 <u>6</u> р.
Виконавець робіт	ПрАТ «Шепетівкагаз»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (на підставі типового договору укладеним шляхом приєднання)
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проектної документації : <u>ТАК</u> / НІ Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв: <u>ТАК</u> / НІ Відсутність актів перевірок та очищення ДВК: <u>ТАК</u> / НІ Кабеля на газопроводі: <u>ТАК</u> / НІ Защитний газопровід: <u>ТАК</u> / НІ (зайве закреслити) Не допусків в квартири для ТО _____ - од. Не допуск до ТО ВБСГ будинку _____ - од.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витоки газу не виявлені (зайве закреслити) <u>27</u> од.
Запірні пристрої	справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребують фарбування (зайве закреслити) <u>потребують фарбування</u>
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<u>газопровід підлягає експлуатації</u> <u>витоки газу усунуто.</u>

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)