

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Шепетівка

(місце складання)

від « 02 » 07 2026 року

Працівниками виконавця робіт ПрАТ «Шепетівкагаз» Начальник АЕС Швець І.С. майстер АЕС Тростинський С.Р. слюсар АЕС Доровський А.Ю., слюсар АЕС Коськовецький О.В., слюсар АЕС Слободенюк М.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: м.Шепетівка вул. (пров.) Соборності № 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність ізоляційного покриття фасадного газопроводу
- 2) -
- 3) -

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø 89-51; Ø 76-55; Ø 50-47; Ø 32-24; Ø 25-27; Газовий стояк Ø 20-12, газовий кран Ø 32-1; Ø 25-3; Ø 20-145, Муфтове з'єднання Ø 32-1; Ø 25-3; Ø 20-41, Футляр газовий - 145

Необхідне фарбування фасадного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тростинський С.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

02.07.2026
(дата)

Мітор Ірина Сергіївна
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

02.07.2026
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мітор Ірина
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Технічний паспорт внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює / надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ОСББ
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Боржиски, 7
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	104
Дата складання технічного паспорта	02.07.2026р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	Загальна довжина ВБСГ (фасади, сходові, клітка, стояки) - 915
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Газопровід фасадний: Ду 89 мм. L - 51 м.п., Ду 76 мм. L - 55 м.п. Ду 50 мм. L - 47 м.п. Ду 32 мм. L - 24 м.п. 250 - 24 м.п. 020 - 423
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Газопровід внутрішній (сходові, клітка): Ду 20 мм. L - 24 м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Газопровід внутрішній (стояк): Ду 20 мм. L - 288 м.п., Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п. Ду ____ мм. L - ____ м.п.
Кількість стояків газових	Стояк газовий: Ду 20 , 12 шт; Ду ____ , ____ шт; Ду ____ , ____ шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Газопровід загального користування: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ 32 мм, 1 шт; ДУ 25 мм, 3 шт; ДУ 20 мм, 12 шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Газопровід через квартири: Кран не кульовий: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран кульовий: ДУ 20 мм, 123 шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Муфтове з'єднання : ДУ 32 мм, 1 шт; ДУ 25 мм, 3 шт; ДУ 20 мм, 41 шт; Фланцеве з'єднання: ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; ДУ ____ мм, ____ шт; Кран на газопроводі вводи : ДУ ____ мм
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Через стіни 49 шт. Через перекриття 96 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: «02» 04 2026 р. Завершення: «02» 07 2026 р.
Виконавець робіт	ПрАТ «Шепетівкагаз»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ (на підставі типового договору укладеним шляхом приєднання)
Договір на виконання робіт	№ _____ Дата початку _____ Дата завершення _____
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Невідповідність прокладання газопроводів вимогам проектної документації: ТАК / НІ Відсутність вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв: ТАК / НІ Відсутність актів перевірок та очищення ДВК: ТАК / НІ Кабеля на газопроводі: ТАК / НІ Защитний газопровід: ТАК / НІ (зайве закреслити) Не допусків в квартири для ТО _____ - од. Не допуск до ТО ВБСГ будинку _____ - од.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені / витoki газу не виявлені (зайве закреслити) <u>21</u> од.
Запірні пристрої	справні / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	газопровід підлягає експлуатації витоки газу усунуто.

Представник виконавця

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)